



ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- Résidentiel
- Commercial
- Industriel

#RBQ : 8263-1243-11

Shawinigan 15 Décembre 2025

Beaudry & Palato Inc.  
 a/s : Mme Hélène Beaudry  
 4075 Ste-Marguerite  
 Trois-Rivières, (Québec)  
 G8Z 1X5

AVIS ME-10

Projet: Caserne de pompiers de la municipalité de Champlain.

Sujet : Frais de retard dû à la directive ME-2 (puisard).

Description:

- Contre-maître (temps supplémentaire)  
 (~~\$120.00~~ /hre x 40 hres x 8 semaines)  
~~120.00~~
- Assurance chantier supplémentaire (voir en annexe)

50%

~~\$ 38,400.00~~ 19200  
~~19200~~ 2954

ASSURANCE  
 $\frac{19200\$}{38400.00} = 0.5$

Sous total	\$ <del>44,308.00</del>	22154
Profit 10%	\$ <del>4,430.80</del>	2215.4
Adm 5%	\$ <del>2,215.40</del>	1218.5
Total	\$ <del>51,175.74</del> + t	25587.9



André Magny inc.

*[Signature]*  
 5/02/2026



Ellipse Assurances inc.  
Siège social  
6405, rue Christophe-Pélissier  
Trois-Rivières, QC G9A 5C9  
Sans frais : 800.567.1070  
Site internet : ellipse.ca  
Courriel : info@ellipse.ca

<b>Facture no</b>	<b>103050</b>
NUMÉRO DE COMPTE	9095QUÉ-02
DATE	26 nov. 2025

À : **9095-2201 Québec inc - Construction André Magny**  
**5000 Boul Royal**  
**Shawinigan, QC G9N 4R6**

*CASERNE*

Assureur ou grossiste	Numéro de police	Durée de la police	
		Du :	Au :
Burns & Wilcox Canada	BWQ02939	30 juin 2025	31 janv. 2026

No Item	Date effective	Description	Montant
1941973	29 oct. 2025	Prolongation du chantier du 30-10-2025 au 31-01-2026	5 411,00 \$
1941974	29 oct. 2025	Frais de gestion	10,00 \$
1941975	29 oct. 2025	Taxe sur prime d'assurance (Autre)	487,00 \$
Sous-total :			5 908,00 \$

*6.5 SEMAINES*

*6.5 SEM / 13 SEMAINES = 0.5*

Montant total : **5 908,00 \$**

*0.5 x*

*2954 \$*

*[Signature]*  
*20/11/2026*

**PAYABLE : Internet ou par chèque.**  
Pour paiements échelonnés, veuillez communiquer avec notre bureau.  
Frais de crédit sur solde : 2.00% par mois ou 24.00% annuel.  
Toutes les primes sont payables à la prise d'effet indiquée sur cette facture. Les polices et renouvellements non-requis doivent être retournés pour en effectuer l'annulation. Notre rémunération est sur une base de commission et/ou d'honoraires.


Svp joindre ce talon à votre paiement.

Expédiez votre paiement à :  
**Ellipse Assurances inc.**  
**6405, rue Christophe-Pélissier**  
**Trois-Rivières G9A 5C9**

<b>Facture no</b>	<b>103050</b>
NUMÉRO DE COMPTE	9095QUÉ-02
DATE	26 nov. 2025
<b>MONTANT DÛ</b>	<b>5 908,00 \$</b>

## MODIFICATION DE POLICE

Cet avenant modifie la police en date de prise d'effet du contrat à moins d'avis contraire indiqué ci-dessous :

<b>Marché(s)</b> The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada Arch Insurance Canada Ltd, Definity Insurance Company Northbridge General Insurance Corporation Intact Insurance Company	Bris de machine Biens des entreprises Biens des entreprises Biens des entreprises Biens des entreprises	100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	\$145.00 \$1,317.00 \$1,317.00 \$1,317.00 \$1,317.00
		Date effective 2025-06-30	Date d'échéance 2026-01-31
Prise d'effet de la modification 2025-10-30		Numéro de Police BWQ02939	Avenant no. 2
Nom de l'assuré Construction Andre Magny		Représentant autorisé: Tyson Peel 	

CONSIDÉRANT LA PRIME APPLIQUÉE ULTÉRIEUREMENT, IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE LA POLICE EST MODIFIÉE COMME SUIT:

Date effective 30 OCTOBRE 2025, extension du terme de la police jusqu'au 31 JANVIER 2025 :

Inondation : 34\$  
 Chantier : 5205\$  
 Tremblement de terre : 27\$  
 Boiler: 145\$

Prime totale de l'extension : 5411\$

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

**PRIME** . . . . . \$ 5,411.00  
**FRAIS** . . . . . \$ 0.00  
**TOTAL** . . . . . \$ 5,411.00

Shawinigan 11 Décembre 2025

Beaudry & Palato Inc.  
 a/s : Mme Hélène Beaudry  
 4075 Ste-Marguerite  
 Trois-Rivières, (Québec)  
 G8Z 1X5

Projet : Caserne de pompiers de la municipalité de Champlain.

Sujet : Historique (directive ME-2).

23 Jours ouvrables



- Directive ME-2 reçu le 3 Juillet 2025.
- 1<sup>o</sup> soumission déposée le 16 Juillet 2025.
- 2<sup>o</sup> soumission révisée déposée 18 Août 2025.
- Approbation les professionnels 1<sup>o</sup> soumission le 18 Août 2025.
- Approbation les professionnels 2<sup>o</sup> soumission le 19 Août 2025.
- Transmission DA pour approbation le 28 Août 2025.
- DA approuvé par les professionnels 2 Septembre 2025.
- DA revu approuvé par les professionnels 17 Septembre 2025.
- Installation puisard semaine du 16 Octobre 2025.
- Bétonnage plancher le 31 Octobre 2025 (bétonnage prévu initialement le 15 Septembre 2025).

*Submission incomplète*

*RECU UN COURRIEL DU 4 AOÛT DISANT D'ATTENDRE UNE NOUVELLE soumission.*

*23 JOURS*

*Fourniture du solenc par entrepreneur en excavation et nuu par le plombier*

*23 J*

*Total = 56 J*

⇒ ATTENTE DE 23 JOURS OUVRABLE AVANT D'AVERIR UNE BONNE soumission !

⇒ ATTENTE DE 23 JOURS AVANT QUE LE BASSIN ARRIVE AU CHANTIER APRÈS APPROBATION DU DESSIN D'ATELIER.

André Magny Inc.