

Shawinigan 15 Décembre 2025

Beaudry & Palato Inc.
a/s : Mme Hélène Beaudry
4075 Ste-Marguerite
Trois-Rivières, (Québec)
G8Z 1X5

AVIS ME-10

Projet: Caserne de pompiers de la municipalité de Champlain.

Sujet : Frais de retard dû à la directive ME-2 (puisard).

Description:

- Contre-maître (temps supplémentaire)
(\$120.00/hre x 40 hres x 8 semaines)
120.00 \$
- Assurance chantier supplémentaire (voir en annexe)

50%

~~\$ 38,400.00~~ *19200 \$*
~~_____~~ *2954 \$*

Sous total \$ ~~44,308.00~~ *22154 \$*
Profit 10% \$ ~~4,430.80~~ *2215.4*
Adm 5% \$ ~~2,436.94~~ *1218.5*
Total \$ ~~51,175.74~~ *+ t*

25587.90 \$

ASSURANCE
19200 \$ = 0.5
38400.00

André Magny Inc.

5/02/2026